

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ

ӨФӨ КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕНЕҢ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ

ӨФӨ КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ
61-СЕ БАЛАЛАР БАКСАҢЫ
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ
МӘКТЕПКӘСӘ
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

450073, Өфө калаһы, Гагарин урамы, 12/5
тел./факс: (347) 241-25-58 e-mail: madou61@bk.ru



ОКПО 12683613 ОГРН 1120280041155
ИНН/КПП 0270143373/027601001

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 61
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450073, г. Уфа, ул. Ю. Гагарина, дом 12, корпус 5
тел./факс: (347) 241-25-58 e-mail: madou61@bk.ru

Исх. № 37 от «04» 06 2020г.
на № _____ от «__» _____ 2020г.

Начальнику главного управления
Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Башкортостан
М.Р. Латыпову

В соответствии с предписанием МЧС России Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Управления надзорной деятельности и профилактической работы Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе от «14» июня 2019 года № 370/1/1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 61 городского округа город Уфа Республики Башкортостан в срок до «01» июня 2020 года устранило указанные в предписании нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. В соответствии с п.4.2.9 СПП.13130.2009 высота эвакуационного выхода из подвала из подвала в свету не соответствует нормативным требованиям, менее 1,8 м. Выполнено.
2. В кабинете делопроизводителя дымовой пожарный извещатель (далее ДПИ) смонтирован на расстоянии менее 0,5м от светильника, фактически 0,1м. Выполнено.
3. В игровой групповой ячейки № 6 ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м от светильника, фактически 0,3м. Выполнено.
4. В игровой групповой ячейки № 7 ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м от светильника, фактически 0,35 м. Выполнено.
5. В игровой групповой ячейки № 6 ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м от светильника, фактически 0,2м. Выполнено.
6. В изостудии в отсеке потолка, ограниченном строительной конструкцией, выступающей от потолка на расстоянии 0,5м отсутствует ДПИ. Выполнено.
7. В коридоре, возле кабинета изучения родных языков ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м от светильника, фактически 0,2м. Выполнено.
8. В экологическом центре ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м от светильника, фактически 0,3м. Выполнено.
9. В кабинете изучения родных языков ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м от светильника, фактически 0,3м. Выполнено.

10. В сенсорной комнате ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м от светильника, фактически 0,1м. Выполнено.
11. В игровой групповой ячейке №3 ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м от светильника, фактически 0,35 м. Выполнено.
12. В горячем цеху, в помещении для холодильников, в мясо-рыбном цеху, овощном цеху, в раздевалке для сотрудников пищеблока отсутствуют ДПИ. Выполнено.
13. На противопожарных дверях склада сухих продуктов, мучного цеха, помещения для холодильников устройства для самозакрывания в неисправном состоянии (отсоединены). Выполнено.
14. В кабинете заведующего ДПИ смонтирован на расстоянии менее 0,5 м от светильника, фактически 0,3м. Выполнено.



О.Р.Хайруллина